

SEDEF 2026	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	MARMELEIRO			SAM	44	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		TERMO DE ADESÃO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	52	Repasso do Concedente		R\$	1.994.362,02	87,18%		
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARA			LOTE nº	1	Data	22/6/2026	Dias	70	Data	10/9/2026	Sigla	SEDEF	Nº	sn	nº dias	270	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	293.363,10	12,82%		
Quantidade:	456,86		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				Valor Total	2.287.725,12	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																			Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
			9	1	2	3	4	5	6	7	8	9														
	Número de DIAS de cada ETAPA:		270	30	30	30	30	30	30	30	30															
	Data Início			10/9/26	11/10/26	11/11/26	12/12/26	12/1/27	12/2/27	15/3/27	15/4/27	16/5/27														
	Data Fim			10/10/26	10/11/26	11/12/26	11/1/27	11/2/27	14/3/27	14/4/27	15/5/27	15/6/27														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%		100,00																		1	88.669,50	3,88		
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%		25,87			4,78				59,07	10,28										4	21.044,66	0,92		
3	FUNDACOES	%		18,23	81,77																	2	177.529,46	7,76		
4	ESTRUTURAS	%		10,90	1,17	55,57	31,18			1,18												5	408.540,44	17,85		
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%		17,78	17,97		25,04	25,04	13,61	0,56												6	141.850,44	6,20		
6	COBERTURA	%						9,07	75,20	13,78	1,95											4	177.368,52	7,75		
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%					45,82	26,94	7,91	16,46	2,87											5	246.964,21	10,80		
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%				2,99	8,52	11,64	9,43	17,37	44,09	5,97										7	215.814,02	9,43		
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%					10,21	20,88	9,32	17,04	11,15	31,39										6	167.367,30	7,32		
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%				6,86	3,37	19,64	17,12	42,68	6,86	3,47										7	531.216,76	23,22		
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%			5,66					17,05	77,28											3	47.268,49	2,07		
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%								18,11	81,89											2	64.091,32	2,80		
TOTAIS																								2.287.725,12	100,00	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																										
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9										Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	77.299,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	77.299,10	3,38%		
1C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	11.370,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.370,40	0,50%		
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	4.746,13	-	-	876,65	-	-	-	10.837,87	1.885,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18.346,03	0,80%		
2C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	698,14	-	-	128,95	-	-	-	1.594,21	277,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.698,63	0,12%		
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	28.210,36	126.553,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	154.764,23	6,76%		
3C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	4.149,64	18.615,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22.765,23	1,00%		
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	38.828,96	4.172,16	197.896,01	111.046,55	-	-	4.208,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	356.151,85	15,57%		
4C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	5.711,59	613,71	29.109,75	16.334,53	-	-	619,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	52.388,59	2,29%		
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	21.991,00	22.221,15	-	30.962,52	30.962,52	16.827,15	696,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	123.660,44	5,41%		
5C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	3.234,79	3.268,65	-	4.554,47	4.554,47	2.475,21	102,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18.189,98	0,80%		
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	14.017,86	116.284,40	21.301,88	3.019,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	154.623,93	6,76%		
6C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	2.061,97	17.104,99	3.133,43	444,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22.744,59	0,99%		
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	98.651,32	58.004,47	17.030,08	35.430,56	6.178,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	215.295,12	9,41%		
7C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	14.511,23	8.532,24	2.505,06	5.211,70	908,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	31.669,09	1,38%		
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	5.623,88	16.027,14	21.895,93	17.740,85	32.681,92	82.945,31	11.224,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	188.139,42	8,22%		
8C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	827,25	2.357,53	3.220,81	2.609,61	4.807,39	12.200,94	1.651,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	27.674,60	1,21%		
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	14.902,10	30.461,65	13.596,04	24.869,02	16.274,19	45.802,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	145.905,20	6,38%		
9C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	2.192,04	4.480,79	1.999,93	3.658,14	2.393,87	6.737,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	21.462,10	0,94%		
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	31.775,25	15.622,42	90.936,40	79.276,88	197.647,98	31.769,32	16.068,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	463.096,96	20,24%		
10C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	4.674,02	2.298,00	13.376,40	11.661,33	29.073,27	4.673,15	2.363,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	68.119,82	2,98%		
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	2.334,09	-	-	-	-	7.026,97	31.846,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	41.207,08	1,80%		
11C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	343,34	-	-	-	-	1.033,64	4.684,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6.061,41	0,26%		
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	10.117,23	45.755,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	55.872,66	2,44%		
12C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	1.488,21	6.730,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8.218,66	0,36%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	171.075,55	155.281,27	235.295,14	189.437,38	272.907,82	199.463,25	400.444,64	240.522,38	129.934,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.994.362,02	87,18%		
C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	25.164,56	22.841,29	34.611,02	27.865,52	40.143,70	29.340,29	58.903,89	35.379,94	19.112,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	293.363,10	12,82%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	196.240,11	178.122,56	269.906,16	217.302,90	313.051,52	228.803,54	459.348,53	275.902,32	149.047,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.287.725,12	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	8,58%	7,79%	11,80%	9,50%	13,68%	10,00%	20,08%	12,06%	6,52%											2.287.725,12	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	8,58%	16,36%	28,16%	37,66%	51,34%	61,35%	81,42%	93,48%	100,00%											OK	OK		
Resp. Técnico:				Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:					data:							
JOÃO EDUARDO NESI - CREA PR-180.897/D - ART/RRT Nº 1720262099679									JANDER LUIZ LOSS																	
USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE																					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		22/06/2026 - seg			