

CRONOGRAMA

OBRA: BWC MEU CAMPINHO

ÁREA: 92,98 m²

ENDEREÇO: RUA GENÉSIO ZANATTA (AO LADO DA CASA MORTUÁRIA), CENTRO, MARMELEIRO - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JAQUELINE PARISE

CREA: PR - 192336/D

ART: 1720260309170

PLANILHA REFERÊNCIA: SINAPI 2025/12 PR DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.433,76	R\$ 3.433,76	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
2	ESTRUTURAS	R\$ 45.133,27	R\$ 36.106,61	80%	R\$ 9.026,65	20%	R\$ -	0%
3	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 30.719,00	R\$ 15.359,50	50%	R\$ 15.359,50	50%	R\$ -	0%
4	COBERTURA	R\$ 14.226,66	R\$ -	0%	R\$ 14.226,66	100%	R\$ -	0%
5	ESQUADRIAS	R\$ 17.848,17	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 17.848,17	100%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.363,81	R\$ -	0%	R\$ 2.681,91	50%	R\$ 2.681,91	50%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 8.371,87	R\$ -	0%	R\$ 4.185,93	50%	R\$ 4.185,93	50%
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 3.135,40	R\$ -	0%	R\$ 1.567,70	50%	R\$ 1.567,70	50%
9	ÁGUA PLUVIAIS	R\$ 508,38	R\$ -	0%	R\$ 254,19	50%	R\$ 254,19	50%
10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 16.429,22	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 16.429,22	100%
11	REVESTIMENTOS	R\$ 51.105,55	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 51.105,55	100%
TOTAL			R\$ 54.899,88	27,97%	R\$ 47.302,55	24,10%	R\$ 94.072,67	47,93%
ACUMULADO			R\$ 54.899,88	27,97%	R\$ 102.202,43	52,07%	R\$ 196.275,10	100,00%

Jaqueline Parise
Responsável Técnico